LINEE VESUVIANE

PROGRESSIVE CHILOMETRICHE
OPERE D'ARTE E PP.LL.

LINEA NAPOLI - NOLA - BAIANO
LINEA BARRA - OTTAVIANO - SARNO
LINEA NAPOLI - SORRENTO
LINEA TORRE ANNUNZIATA - POGGIOMARINO
LINEA POMIGLIANO - ACERRA
LINEA SAN GIORGIO - VOLLA
LINEA BAFFO BOTTEGHELLE - MADONNELLE

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza Linea:	39,061 Km
Singolo Binario	16,272 Km
Doppio Binario	22,789 Km
Stazioni	13
Fermate	13
Pendenza massima	26 ‰
Lunghezza banchine	120 m
Raggio minimo di curvatura	90 m
Scartamento	950 mm
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE	
N° sottostazioni	10
Tensione secondaria	1500 V c.c.
Alimentatori	
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI LINEA	
Blocco Automatico a correnti codificate	
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI STAZIONE	
N° 13 ACEI, N° 24 PBI, N° 5 PR	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
1	0+000		NAPOLI Porta Nolana	FABBRICATO DIREZIONE - ATRIO BIGLIETTERIA ED UFFICI - PIAZZALE FERROVIARIO (paracolpi 6° linea)	NAPOLI
2	0+086		Officina Trazione	INGRESSO CONVOGLI	
3	0+134		S.S. Cosma e Damiano	CAVALCAVIA IN C.A. LUCI ml 2 X 20,00	
4	0+336		Napoli Piazza Garibaldi	IMBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 17,25 SVILUPPO ml 214	
5	0+500		NAPOLI PIAZZA GARIBALDI	FABBRICATO VIAGGIATORI - Fermata Collegamento F.S.	
6	0+550		Napoli Piazza Garibaldi	SBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 17,25 SVILUPPO ml 214	
7	0+700			CANALE FOGNARIO	
8	0+763		Pascone	LAVAGGIO CONVOGLI	
9	1+330			MONOLITE IN C.A. LUCE ml 10 SEDE FERROVIARIA INTERRATA	
10	1+366		Ente F.S.	IMBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 9,90 SVILUPPO ml 189	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
11	1+555		Ente F.S.	SBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 9,90 SVILUPPO ml 189	NAPOLI
12	1+652		Via Taddeo da Sessa	CAVALCAVIA - IMBOCCO GALLERIA CENTRO DIREZIONALE SVILUPPO ml 2643	
13	2+050		CENTRO DIREZIONALE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
14	3+424		POGGIOREALE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
15	4+295			SBOCCO GALLERIA SVILUPPO ml 2643	
16	4+367			CAVALCAVIA LUCE ml 4,00	
17	4+486			SOVRAPPASSO PEDONALE	
18	4+595			COLLETTORE FOGNARIO	
19	4+717		Via Vicinale Galeoncello	SOTTOVIA IN C.A. luce 10 ml	
20	4+832			SOTTOVIA IN C.A. 2,50 X 2,50	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
21	4+860			INIZIO VIADOTTO SVILUPPOml 290	NAPOLI
22	4+930		Via Galeone	SOTTOVIA	
23	5+060		Via Galeone	SOTTOVIA	
24	5+150			FINE VIADOTTO SVILUPPO ml 290	
25	5+190		Canale	PONTE C. A . LUCE ml 4,00	
26	5+363		Botteghelle	SOTTOPASSO VIAGGIATORI	
27	5+382		BOTTEGHELLE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
28	5+418		Variante Provinciale di Portici	CAVALCAVIA IN C.A. Luce ml 10	
29	5+434		Galleria Artificiale	IMBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 10,00 SVILUPPO ml 462	
30	5+876		Autostrada del Sole	CAVALCAVIA	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
31	5+897		Galleria Artificiale	SBOCCO GALLERIA IN C.A. LUCE ml 10,00 SVILUPPO ml 462	NAPOLI
32	5+907			COLLETTORE FOGNARIO IN C.A.	
33	5+944			SOTTOPASSO IN C.A. ml 2,00 X 2,20	
34	6+002		Volla	CANALE ml 3,50 X 4,00	
35	6+009		II Trav. Mulino dell'Annunziata	SOTTOVIA LUCE 3,50	
36	6+095		I Trav Mulino dell'Annunziata	SOTTOVIA LUCE 3,50	
37	6+126		Fosso Reale	CANALE ml 3,50 X 3,50	
38	6+196		Bivio Botteghelle	INGRESSO DIRAMAZIONE LINEA BAFFO (CROCIERA)	
39	6+217		Ingresso da Via Ravioncello	SOTTOVIA LUCE ml 3,50	
40	6+288			POSTO DI MOVIMENTO	
41	6+328		Ingresso da Via Ravioncello	SOTTOVIA LUCE ml 3,50	
42	6+439		Ingresso da Via Ravioncello	SOTTOVIA LUCE ml 3,50	CASORIA

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
43	6+647		Ingresso da Via Ravioncello	SOTTOVIA LUCE ml 3,50	CASORIA
44	6+766		Ingresso da Via Ravioncello	SOTTOVIA LUCE ml 3,50	
45	6+899			CANALE ml 3,50 X 4,00	
46	6+980			CANALE ml 2,00 X 2,50	
47	7+007			CANALE ml 3,00 X 2,10	
48	7+143			SOVRAPPASSO PEDONALE LUCE ml 12,00 X 2	
49	7+273			CANALE ml 3,00 X 2,10	
50	7+455		Volla	RECINTO SSE	Volla
51	7+588		Volla	SOTTOPASSO VIAGGIATORI	
52	7+604		VOLLA	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
51	7+667			PUNTO DI RACCOLTA	
52	7+708		Via Lufrano	CAVALCAVIA IN C.A.	CASORIA
53	7+897			CAVALCAVIA S.P.	
54	8+004			CANALE	
55	8+130			CANALE (SPECO TRAPEZOIDALE)	
56	8+159			CANALE	
57	8+294		Reale	CANALE	
58	8+347			CANALE (SPECO RETTANGOLARE)	CASALNUOVO
59	8+368			CAVALCAVIA F.S.	
60	8+478			CANALE	
61	8+519			CAVALCAVIA STRADALE	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
62	8+660			CAVALCAVIA F.S.	CASALNUOVO
63	8+849			GALLERIA ARTIFICIALE (IMBOCCO)	
64	8+885			CAVALCAVIA FERROVIARIO F.S. LINEA NAPOLI - ROMA	
65	8+885			CAVALCAVIA FERROVIARIO F.S.	
66	8+921			GALLERIA ARTIFICIALE (SBOCCO)	
67	8+944			CAVALCAVIA FERROVIARIO (EX SEDE CIRCUMVESUVIANA)	
68	8+945		Scarico acque di Salice	TOMBINO	
69	9+055		SALICE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
70	9+134		Galleria Artificiale	IMBOCCO GALLERIA SVILUPPO ml 290	
71	9+424			SBOCCO GALERIA SVILUPPO ml 290	
72	9+774		Autostrada NA-BA	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 10,00	
73	10+022		Via Arcora	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 10,00	
74	10+180		Via Virnicchi	SOVRAPPASSO IN C.A. LUCE ml 10,00	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
75	10+352		CASALNUOVO	FABBRICATO VIAGGIATORI	CASALNUOVO
76	10+368		Casalnuovo	SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 4,00	
77	10+403			SOVRAPPASSO IN C.A. PEDONALE LUCE ml 10,00	
78	10+464		F.S.	PONTE IN C.A. LUCE	
79	11+005		LA PIGNA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
80	11+880		TALONA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
81	12+530		PARCO PIEMONTE	FABBRICATO VIAGGIATORI	POMIGLIANO
82	13+430		PRATOLA PONTE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
83	14+018		Pomigliano D'Arco	RECINTO SSE	
84	14+327		POMIGLIANO D'ARCO	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
85	16+143		CASTELCISTERNA	FABBRICATO VIAGGIATORI	CISTERNA
86	16+751		BRUSCIANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	BRUSCIANO
87	17+905		DE RUGGIERO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
88	19+195		VIA VITTORIO VENETO	FABBRICATO VIAGGIATORI	MARIGLIANELLA
89	19+341		Via Vittorio Veneto	RECINTO SSE	
90	20+377		MARIGLIANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	MARIGLIANO
91	21+864		SAN VITALIANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	SAN VITALIANO
92	22+098			PONTE IN FERRO AUTOSTRADA NAPOLI - BARI	
93	22+789		SCISCIANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	SCISCIANO
94	24+178	PL	VIA STROCCHIA	BARRIERE PRESENZIATE CON COMANDO SUL POSTO	SAVIANO

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
95	24+481		Lagno Alberolungo	PONTE IN C.A. LUCE ml 7,70	SAVIANO
96	24+489	PL	ALBEROLUNGO	SOA	
97	24+558			TOMBINO IN C.A.P. LUCE ml 1,25	
98	24+639			TOMBINO IN C.A.P. LUCE ml 1,26	
99	24+907		Via Strettola	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 5,00	
100	25+224		Traversa Via Gianturco	SOTTOVIA IN C.A 3 LUCI GIANTURCO ml 12,00	
101	25+363			PONTICELLO LAGNO COMUNALE LUCE ml 2,45	
102	25+471			SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 2,20	
103	25+481		SAVIANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
104	25+500			SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 14,00	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
105	25+756		Via Comunale Marigliano	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 9,00	SAVIANO
106	25+911		Strada Privata	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 5,00	
107	26+159			SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 5,00	
108	26+270		Autostrada CE-SA	PONTE IN C.A. LUCI ml 16,65 - 2X20,45 - 15.00	
109	26+321		Acquedotto campano	PONTE IN C.A. LUCE ml 5,00	
110	26+396		Circumvallazione	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 9,30	
111	26+747		Strada Privata	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 2,50	NOLA
112	27+032		Via Saccaccio	SOTTOVIA IN C.A. LUCI 4X ml 12	
113	27+152		Alveo Quindici	PONTE IN C.A.P. LUCE ml 3,05	
114	27+331		F.S. Cancello- AV	PONTE IN MURATURA LUCE ml 1,90	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
115	27+335		F.S. Cancello- AV	PONTE IN FERRO LUCE ml 9,35	NOLA
116	27+371		Via Retta	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 6,00	
117	27+458		Circumvallazione Nola	SOTTOVIA IN FERRO LUCE ml 10,00	
118	27+650	PL	VIA PETILLO	BARRIERE AUTOMATICHE	
119	27+748	PL	Via Anfiteatro di Nola	BARRIERE NON PRESENZIATE COMANDATE A DISTANZA	
120	27+761			PUNTO RACCOLTA OPERAI	
121	27+778			PUNTO RACCOLTA OPERAI	
122	27+802			DORMITORIO	
123	27+815		Nola	RECINTO SSE	
124	27+938		Nola	SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 3.00	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
125	27+972		NOLA	FABBRICATO VIAGGIATORI	NOLA
126	28+093	PL	VIA CAMPO SPORTIVO	BARRIERE NON PRESENZIATE COMANDATE A DISTANZA	
127	28+509		Autostrada NA-BA	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 10.00	
128	28+778		Anas SS 7bis	CAVALCAVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 4,30	
129	28+861		Su Lagno	PONTE IN C.A. LUCE ml 7,75	
130	29+196		CIMITILE	FABBRICATO VIAGGIATORI	CIMITILE
131	29+225	PL	VIA ROMA	BARRIERE NON PRESENZIATE COMANDATE A DISTANZA	
132	29+455	PL	VIA CUPA GALLO	BARRIERE NON PRESENZIATE COMANDATE A DISTANZA	
133	29+762	PL	VIA FAIBANO	BARRIERE PRESENZIATE CON COMANDO SUL POSTO	
134	30+353		Alveo	PONTE IN FERRO LUCE ml 6,50	CAMPOSANO

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
135	30+592	PL	VIALE SICILIANO	BARRIERE NON PRESENZIATE COMANDATE A DISTANZA	CAMPOSANO
136	30+631		CAMPOSANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
137	31+116	PL	VIA MARCONI	BARRIERE PRESENZIATE CON COMANDO SUL POSTO	
138	31+457	PL	VIA 5 VIE - CICCIANO	BARRIERE PRESENZIATE CON COMANDO SUL POSTO	CICCIANO
139	31+739			IMBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 4,50 SVILUPPO ml 28	
140	31+767			SBOCCO GALLERIA IN MURATURA LUCE ml 4,50 SVILUPPO ml 28	
141	31+930	PL	VIA CICCIANO STAZ.	BARRIERE NON PRESENZIATE COMANDATE A DISTANZA	
142	32+002			SOVRAPPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 10,60	
143	32+021		CICCIANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
144	33+282		Lagno	PONTE IN C.A. LUCE ml 7,00	ROCCARAINOLA

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
145	33+445		Roccarainola	RECINTO SSE	ROCCARAINOLA
146	33+564			SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 2,00	
147	33+585		ROCCARAINOLA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
148	33+633	PL	TUFINO I	BARRIERE NON PRESENZIATE COMANDATE A DISTANZA	
149	33+860	PL	TUFINO II	BARRIERE NON PRESENZIATE COMANDATE A DISTANZA	
150	34+353	PL	VARO DEL BOSCO	BARRIERE AUTOMATICHE	
151	34+926		Ciclabile	SOVRAPPASSO IN C.A. LUCE ml 6,45	TUFINO
152	35+238		Ponticchio	PONTE IN FERRO LUCE ml 10,00	
153	35+680	PL	CASALE AVELLA	SOA	AVELLA
154	36+724			PONTE IN MURATURA LUCE ml 2,50	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
155	36+846			SOTTOVIA IN C.A.P. LUCE ml 12,00	AVELLA
156	37+014		Strada Provinciale Avella	SOTTOVIA IN FERRO LUCE ml 9,15	
157	37+226	PL	STRADETTA AVELLA	BARRIERE AUTOMATICHE CON CONTROLLO VIDEO A DISTANZA	
158	37+557	PL	VIA AVELLA	BARRIERE NON PRESENZIATE COMANDATE A DISTANZA	SPERONE
159	37+587		AVELLA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
160	38+212		Via Cimitero	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 11,80	AVELLA
161	38+275			SOTTOPASSO IN C.A. PEDONALE LUCE ml 1,50	BAIANO
162	39+053		BAIANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
163	39+054		Baiano	DORMITORIO	
164	39+061		Baiano	PARACOLPI	

Linea NAPOLI - NOLA - BAIANO		
		NOTE

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza Linea:	33,948 Km
Singolo Binario	30,177 Km
Doppio Binario	3,771 Km
Stazioni	12
Fermate	10
Pendenza massima	39 ‰
Lunghezza banchine	120 m
Raggio minimo di curvatura	150 m
Scartamento	950 mm
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE	
N° sottostazioni	4
Tensione secondaria	1500 V c.c.
Alimentatori	8
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI LINEA	
Blocco Automatico a correnti codificate	
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI STAZIONE	
N° 12 ACEI, N° 2 PBI, N° 8 PR	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
1	4+486		BARRA	FABBRICATO VIAGGIATORI	NAPOLI
2	4+498			SOTTOPASSO VIAGGIATORI IN C.A. LUCE ml 2,35	
3	4+569		Via Velotti	SOTTOPASSO IN C.A. LUCE ml 2,45	
4	4+715		Via Velotti	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 17,80	
5	4+897		Via Ciccarelli	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml11,55	
6	5+033		Via Ciccarelli	SOTTOPASSO IN C.A. LUCE ml 2,00	
7	5+057		Svincolo autostrada Napoli Salerno	SOTTOVIA IN FERRO LUCE ml 39,65	
8	5+457		OFFICINA PONTICELLI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
9	5+483		C\O Officina Ponticelli	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 8,30	
10	5+547		Comunale	COLLETTORE IN C.A. LUCE ml 1,50	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
11	5+614		S.Rosa "Ina Casa"	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml10,00	NAPOLI
12	5+833		Lucrino "Ina Casa"	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 7,00	
13	6+213		Bartolo Longo	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE 3 LUCI ml 1,20 - 5,90 -1,20	
14	6+282		PONTICELLI	FABBRICATO VIAGGIATORI	
15	6+318			SOVRAPPASSO VIAGGIATORI IN C.A. LUCE ml 9,55	
16	6+394		Cupa Ronti	PONTE CON TRAVI ANNEGATE LUCE ml 3,60	
17	6+604		Via A. C. De Meis	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 10,00	
18	6+765		Parco Vesuvio	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 12,00	
19	6+800		VESUVIO - DE MEIS	FABBRICATO VIAGGIATORI	
20	7+083		Via F. Russo	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 2 X 8,00	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
21	7+206		Ospedale del Mare	SOVRAPPASSO METALLICO LUCE ml 63,50	NAPOLI
22	7+407		Ospedale del Mare	SOTTOPASSO SCATOLARE IN C.A. LUCE ml 8,00	
23	7+437			COLLETTORE IN C.A. IDRICO SCATOLARE LUCE ml 1,50	
24	7+486		Svincolo Insediamenti 220	CAVALCAVIA IN STRUTTURA MISTA LUCE ml 22,00	
25	7+496		Via Cenci dell'Arco	PASSERELLA IN FERRO LUCE ml 9,00	
26	7+601		Collettore fognario ex 167		
27	7+814		Via Provinciale Cercola-S.Seb,no	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 9,00	CERCOLA
28	7+960		Via Campana	SOVRAPPASSO	
29	8+181		Via Luca Giordano	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 6,00	
30	8+235		Cercola	SOVRAPPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 10,90	
31	8+257		CERCOLA	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
32	8+377		Faraone	PONTE IN MURATURA LUCE ml 4,50	CERCOLA
33	8+438	PL	VIA MACELLO	Barriere non presenziate comandate a distanza	
34	8+935		Via Cupa Travi	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 3,80	
35	8+950			TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 2,00	POLLENA
36	8+982		S. Caterina	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 6,60	
37	9+126		Proprità Mazzitelli	SOTTOPASSO IN C.A. LUCE ml1,50	
38	9+148		Alveo Molaro	PONTE IN FERRO LUCE ml 8,20	
39	9+355		Acquedotto Portici	TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 2,00	
40	9+415		Svincolo SS 268 Cercola - S.Sebastiano	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 35,00	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
41	9+450		Svincolo SS 268 Cercola - S.Sebastiano	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 30,00	POLLENA
42	9+610		Alveo Pollena	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 8,90	
43	9+867	PL	VIA D. ALIGHIERI	Barriere presenziate con comando sul posto	
44	9+873		Via Dante Alighieri (Provinciale Pollena)	CASELLO DANTE ALIGHIERI	
45	10+140	PL	VIA S.GENNARIELLO	Barriere presenziate con comando sul posto	
46	10+359		Pollena Trocchia	RECINTO SSE	
47	10+482			SOVRAPPASSO VIAGGIATORI IN C.A. LUCE ml 9,30	
48	10+500		POLLENA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
49	10+613		Alveo Casaliciello	PONTE IN MURATURA LUCE ml 4,00	
50	10+631			CONDOTTA ACQUEDOTTO ml 1,00	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
51	10+947		GUINDAZZI	FABBRICATO VIAGGIATORI	POLLENA
52	10+955	PL	VIA GUINDAZZI	Barriere non presenziate comandate a distanza	
53	11+171		Via Maddalena	SOTTOVIA IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 8,30	
54	11+375		Sbrescia	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 2,55	S.ANASTASIA
55	11+523		Volta	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 2,85	
56	11+668		Madonna dell'arco	SOVRAPPASSO VIAGGIATORI	
57	11+707		MADONNA DELL'ARCO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
58	12+330		Via D'Auria	SOTTOVIA IN C.A. LUCI ml 3,65 2,65	
59	12+436		Lagno fosse	PONTE A 3 LUCI X 5,00	
60	12+613		Via Salza	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 3,00	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
61	12+744			SOVRAPPASSO VIAGGIATORI IN C.A. LUCE ml 9,90	S.ANASTASIA
62	12+765		S. ANASTASIA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
63	12+897	PL	VIA POMIGLIANO	Barriere non presenziate comandate a distanza	
64	12+974		Cupa Olivella	PONTICELLO IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 3,00	
65	13+143	PL	VIA CIMITERO	Barriere presenziate con comando sul posto	
66	13+223			ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO ml 1,00	
67	13+437			TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 1,00	
68	13+601		Alveo Sorbo	\	
69	13+641		ANAS	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 13,50	
70	13+693			SOVRAPPASSO PEDONALE IN C.A. LUCE ml 7,30	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
71	14+060		Alveo Fiumicello	PONTE IN MURATURA LUCE ml 3,00	S.ANASTASIA
72	14+333			CUNETTA ACQUE PLUVIALI ml 1.00	SOMMA
73	14+383			ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO IN P.V.C. ml 1,00	
74	14+646		Alveo Spirito	PONTE IN C.A. LUCE ml10,00	
75	14+981		VILLA AUGUSTEA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
76	15+013	PL	VIA M. VECCHIO	Barriere non presenziate comandate a distanza	
77	15+183	PL	VIA STARZA REGINA	Barriere non presenziate comandate a distanza	
78	15+629		Alveo Purgatorio	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 14,10	
79	15+960		Via San Domenico	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 7,05	
80	15+996		Somma	FABBRICATO SQUADRA MANUTENZIONE	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
81	16+022		Somma	RECINTO SSE	SOMMA
82	16+049		SOMMA	FABBRICATO VIAGGIATORI	
83	16+072			SOTTOPASSO VIAGGIATORI IN C.A. LUCE ml 2,00	
84	16+074			SOTTOPASSO PEDONALE IN C.A. LUCE ml 2,00	
85	16+263		Via S.Angelo	SOTTOVIA IN C.A. LUCE ml 5,00	
86	16+283		Via Vallone	PONTE IN MURATURA LUCI ml 5 X 5.00	
87	16+334		De Falco Civ 3\71	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 2,05	
88	16+464		Civ 13	CAVALCAVIA PEDONALE IN C.A. LUCE ml 7,35	
89	16+565		Via Leoni	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 3,50	
90	16+573		Lagno Cupa Leoni	PONTE IN MURATURA LUCE ml 9,05	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
91	16+602	PL	VIA MARIGLIANO	Barriere presenziate con comando sul posto	SOMMA
92	16+617		Via Marigliano	CASELLO	
93	16+704	PL	DI PALMA	Barriere non presenziate comandate a distanza	
94	16+852		De Canfora Civ 29	SOTTOPASSO IN MURATURA LUCE ml 2,03	
95	16+910		Civ 39	SOTTOVIA PRIVATO IN C.A. LUCE ml 2,50	
96	17+135		Lagno Macedonio Civ 121	PONTE IN C.A. LUCE ml 6,60	
97	17+506	PL	V.LE DE SIMONE	SOA	
98	17+777	PL	SANTORO	SOA	
99	17+837		Cupa Costantinopoli	SOTTOVIA IN MURATURA LUCE ml 3,00	
100	17+941			EX CASELLO RIONE TRIESTE	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
101	17+969	PL	DE LUCA P.	Barriere automatiche	SOMMA
102	18+028		Lagno Costantinopoli	PONTE IN MURATURA LUCE ml 7,06	
103	18+043	PL	Via Pigno	Barriere non presenziate comandate a distanza	
104	18+057		RIONE TRIESTE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
105	18+232	PL	Mosca Assunta	PRIVATO	
106	18+296	PL	MONTE I	Barriere non presenziate comandate a distanza	
107	18+456		Via Monte	CASELLO	
108	18+550		Lagno Bosco	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 5,00	
109				TRATTI LATERALI DEI PASSEGGIATOI	
110	18+714		S.P. 268	CAVALCAVIA IN C.A.P. LUCE ml 12,00	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
111	18+762		Lagno Capanna	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 5,18	SOMMA
112	19+142	PL	V.LE PERSICI	SOA	
113	19+291		Cupa Seggiari	PONTE IN MURATURA LUCE ml 6,.00	
114	19+570		Prop. Gerace Civ 49	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 3,00	
115	19+651		Lagno Zennillo	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 6,20	OTTAVIANO
116	19+685	PL	VIA S. TERESA	SOA	
117	19+871		Via Dei Mazzoni	SOTTOVIA IN FERRO LUCE ml 3,00	
118	19+913			TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 0,75	
119	20+038	PL	VIA S. DOMENICO	Barriere presenziate con comando sul posto	
120	20+280			SOTTOPASSO IN MURATURA ml 1,00	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
121	20+436		Lagno Carmine	PONTE IN MURATURA LUCE ml 3,00	OTTAVIANO
122	20+500	PL	CROCE ROSSA	Barriere non presenziate comandate a distanza	
123	20+648		Ottaviano	SOTTOPASSO IN C.A.VIAGGIATORI LUCE ml 2,43	
124	20+674		OTTAVIANO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
125	20+772		Cupa Nola	SOTTOVIA IN MURATURA LUCI 2X2.40	
126	20+892		Principe dei Greci	SOTTOVIA IN FERRO LUCE ml 3,00	
127	21+007		Lagno del Fosso	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 2,30	
128	21+023		Alveo Rosario	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml7,20	
129	21+095	PL	VIA PALMA	Barriere presenziate con comando sul posto	
130	21+111		Via Palma	CASELLO	
131	21+252		Via Vecchia Sarno	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 10,84	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
132	21+466			SOTTOPASSO IN MURATURA PEDONALE LUCE ml1,95	OTTAVIANO
133	21+679	PL	Avv. MAZZA PASQUALE	SOA privato	
134	21+697		Lagno San Gennariello	PONTE IN MURATURA LUCE ml 6,15	
135	21+733		Lagno Minichini	TOMBINO IN MURATURA LUCE ml 1,60	
136	22+221			TOMBINO FOGNARIO	
137	22+227	PL	VIA LAVINAIO	Barriere non presenziate comandate a distanza	S.GIUSEPPE
138	22+231		S. LEONARDO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
139	22+283		Lagno Lavinaio	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 2,90	
140	22+429	PL	ANNUNZIATA	Barriere non presenziate comandate a distanza	
141	22+442		Lagno Spirito	PONTE IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 5,50	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
142	22+509	PL	CARAMAGNI II	Barriere presenziate con comando sul posto	S.GIUSEPPE
143	22+518		CARAMAGNI II	CASELLO	
144	22+525			CABINA ENEL	
145	22+749		CARAMAGNI I	CASELLO	
146	22+757	PL	CARAMAGNI I	Barriere presenziate con comando sul posto	
147	23+151		S.Giuseppe	RECINTO SSE	
148	23+279		S. GIUSEPPE	FABBRICATO VIAGGIATORI	
149	23+307			SOTTOPASSO IN C.A.VIAGGIATORI LUCE ml 2,45	
150	23+333	PL	VIA CROCE ROSSA	Barriere presenziate con comando sul posto	
151	23+459	PL	V.LE AMBROSIO I	Barriere non presenziate comandate a distanza	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
152	23+584	PL	AMBROSIO II	Barriere presenziate con comando sul posto	S.GIUSEPPE
153	23+599		AMBROSIO II	CASELLO SOCOMET	
154	23+806		VAMMANI I	CASELLO	
155	23+810		VAMMANI I	CASELLO SOCOMET	
156	23+813	PL	VAMMANI I	Barriere presenziate con comando sul posto	
157	23+868	PL	VAMMANI II	Barriere non presenziate comandate a distanza	
158	23+973	PL	CUPA CARTARI	Barriere presenziate con comando sul posto	
159	23+986		Cupa Cartari	CASELLO	
160	24+197		Alveo Palumbo	PONTE IN FERRO LUCE ml 7,46	
161	24+549		CASILLI	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
162	24+567	PL	VIA S. M. LA SCALE	Barriere non presenziate comandate a distanza	S.GIUSEPPE
163	24+575			TOMBINO ACQUE PLUVIALI	
164	24+702			TOMBINO FOGNARIO	
165	24+791	PL	V.LE AMMIRATI	Barriere Automatiche	
166	25+245	PL	GUASTAFIERRO	Barriere Automatiche	
167	25+391			CUNETTA IN MURATURA LUCE ml 0,80	
168	25+480		Alveo Papparulo	PONTICELLO IN TRAVI ANNEGATE LUCE ml 3,36	
169	25+890			CUNETTA DI SCARICO LUCE ml 0,80	TERZIGNO
170	25+906			SOTTOPASSO IN C.A. VIAGGIATORI LUCE ml 2,46	
171	25+938		TERZIGNO	FABBRICATO VIAGGIATORI	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
172	26+001		Via Aponte	PONTE IN STRUTTURA MISTA LUCE ml 9,03	TERZIGNO
173	26+010	PL	VIA APONTE	Barriere non presenziate comandate a distanza	
174	26+539		Via Passanti	CASELLO	
175	26+549		Via Passanti	CASELLO SOCOMET	
176	26+556	PL	Via Passanti	Barriere presenziate con comando sul posto	
177	26+618		F.S. Torre Ann.ta - Cancello	PONTE IN FERRO LUCE ml 5,32	
178	26+676	PL	Miranda I	Barriere non presenziate comandate a distanza	
179	26+748	PL	Via Giugliano	Barriere presenziate con comando sul posto	
180	26+753		Via Giugliano	CASELLO SOCOMET	
181	26+768			CASOTTO IN MURATURA	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
182	26+906		Via Giugliano	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 11,80	TERZIGNO
183	27+007	PL	Via Ranieri	Barriere presenziate con comando sul posto	
184	27+478			SOVRAPPASSO IN C.A. PEDONALE LUCE ml 7,25	
185	27+552		Via Rosi	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 11,75	
186	27+931		Variante S.S. 268 Vesuvio	CAVALCAVIA IN C.A.P. LUCE ml 10,00	
187	27+957			CUNETTA ACQUE PLUVIALI ml 1,00	
188	28+290		Piano del principe	CAVALCAVIA IN C.A. LUCE ml 11,75	
189	28+504			SOVRAPPASSO PEDONALE IN C.A. LUCE ml 6,45	POGGIOMARINO
190	28+663			COLLETTORE FOGNARIO	
191	28+985	PL	MIRANDA II	Barriere non presenziate comandate a distanza	

Linea BARRA - OTTAVIANO - SARNO					
N°	PROG. KM.	PL	IDENTIFICATIVO	TIPO DI STRUTTURA E CARATTERISTICHE TECNICHE	COMUNE
192	28+994		Via Miranda	CASELLO	POGGIOMARINO
193	29+021			CUNETTA ACQUE PLUVALI ml 1,00	
194	29+192		FLOCCO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
195	29+205	PL	VIA FLOCCO	Barriere non presenziate comandate a distanza	
196	29+374	PL	VIA GIUGLIANO	Barriere non presenziate comandate a distanza	
197	29+679	PL	VIA BATTAGLIA	Barriere non presenziate comandate a distanza	
198	29+686		VIA BATTAGLIA	CASELLO SOCOMET	
199	29+930		Poggiomarino	SOTTOPASSO VIAGGIATORI IN C.A. LUCE ml2,81	
200	29+948		POGGIOMARINO	FABBRICATO VIAGGIATORI	
201	30+023		Poggiomarino	FABBRICATO SQUADRE MANUTENZIONE	